

APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES
TERCEER TRIMESTRE 2010

NO.	NO. PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	VALIDADO POR COPLADEMUN	VALIDADO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	AYUNTAMIENTO		FECHAS				MODALIDAD DE EJECUCION	OBSERVACIONES
								FISICO	FINANCIERO	INICIO REAL DE OBRA	TERM. REAL DE OBRA	ACTA DE ENTREGA	ACTA DE COPLADEMUN		
1	OP-043	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	POB. GREGORIO MENDEZ	1 POZO	\$ 1,027,721.28	\$ 1,020,062.38	\$ 850,730.21	100%	83%	01-jul-10	30-jul-10		006 01-jun-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
2	OP-044	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	COL. MI ULTIMO ESFUERZO	1 POZO	\$ 557,606.71	\$ 550,077.85	\$ 510,249.90	100%	93%	19-jul-10	12-ago-10		006 01-jun-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
3	OP-051	MANTENIMIENTO GENERAL AL CENTRO DE SALUD	RIA. LA ISLA	1 MANTTO	\$ 82,569.50	\$ 82,569.50	\$ 74,542.72	100%	90%	02-ago-10	31-ago-10		009 07-jun-10	AD	EN PROCESO
4	IS-500	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	COL. ELDA Y JOSE	1 CURSO	\$ 43,090.00	\$ 43,090.00	\$ 27,778.00	60%	64%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
5	IS-501	CURSO DE HERRERIA	COL. ELDA Y JOSE	1 CURSO	\$ 54,766.00	\$ 54,766.00	\$ 39,244.04	60%	72%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
6	IS-502	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	COL. HEBERTO CABRERA	1 CURSO	\$ 42,892.00	\$ 42,892.00	\$ 27,116.00	60%	63%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
7	IS-503	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	COL. EL CERRITO	1 CURSO	\$ 44,506.00	\$ 44,506.00	\$ 28,999.11	60%	65%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
8	IS-504	TALLER DE CARPINTERIA	COL. JOSE L. OCAMPO	1 CURSO	\$ 76,086.00	\$ 76,086.00	\$ 60,774.00	60%	80%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
9	IS-505	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA	COL. JOSE L. OCAMPO	1 CURSO	\$ 58,874.00	\$ 58,874.00	\$ 43,449.80	60%	74%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
10	IS-506	TALLER DE CARPINTERIA	COL. MI ULTIMO ESFUERZO	1 CURSO	\$ 76,086.00	\$ 76,086.00	\$ 60,968.88	60%	80%	01-jul-10	05-dic-10		008 25-jun-10	AD	EN PROCESO
11	IS-242	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	RIA BOCA DE CHACAMAX	77 VIAJES	\$ 36,000.43	\$ 36,000.43	\$ 36,000.43	100%	100%	12-ago-10	15-ago-10	25-ago-10	011 02-08-10	AD	CONCLUIDA
12	IS-243	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	RIA PASO DE SAN ROMAN	77 VIAJES	\$ 36,000.43	\$ 36,000.43	\$ 36,000.43	100%	100%	16-ago-10	19-ago-10	27-ago-10	011 02-08-10	AD	CONCLUIDA
13	IS-244	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	RIA TRES LETRAS	77 VIAJES	\$ 36,000.43	\$ 36,000.43	\$ 36,000.43	100%	100%	20-ago-10	23-ago-10	31-ago-10	011 02-08-10	AD	CONCLUIDA
14	IS-514	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	EMILIANO ZAPATA	4 PZAS	\$ 14,588.00	\$ 14,588.00	\$ 14,588.00	100%	100%	19-jul-10	24-jul-10		010 07-jul-10	AD	EN PROCESO
15	IS-220	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RIA CONCEPCION	5 PAQ.	\$ 10,100.70	\$ 8,375.20	\$ 8,375.20	100%	100%	15-jul-10	30-jul-10	30-jul-10	006 01-jun-10	AD	CONCLUIDA
16	IS-221	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. EMILIANO ZAPATA SECC. POCHOTE	31 PAQ.	\$ 62,624.28	\$ 51,926.24	\$ 51,926.24	100%	100%	15-jul-10	30-jul-10	30-jul-10	006 01-jun-10	AD	CONCLUIDA
17	IS-222	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CACAO	12 PAQ.	\$ 24,241.68	\$ 20,100.48	\$ 20,100.48	100%	100%	15-jul-10	30-jul-10	30-jul-10	006 01-jun-10	AD	CONCLUIDA

APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES
TERCEER TRIMESTRE 2010

18	IS-223	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EJ. CHACAJ	10 PAQ.	\$ 20,201.40	\$ 16,750.40	\$ 16,750.40	100%	100%	15-jul-10	30-jul-10	30-jul-10	006 01-jun-10	AD	CONCLUIDA
19	IS-225	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	RIA COROZAL	77 VIAJES	\$ 36,374.82	\$ 32,299.18	\$ 32,299.18	100%	100%	10-jul-10	26-jul-10	26-jul-10	007 01-jun-10	AD	CONCLUIDA
20	IS-226	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	EJ. EMILIANO ZAPATA SECC. JOBAL	77 VIAJES	\$ 36,374.82	\$ -	\$ -	0%	0%	10-jul-10	26-jul-10		007 01-jun-10	AD	CANCELADA
21	IS-227	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	RIA POCVICUC	77 VIAJES	\$ 36,374.82	\$ 32,299.18	\$ 32,299.18	100%	100%	10-jul-10	26-jul-10	26-jul-10	007 01-jun-10	AD	CONCLUIDA
22	IS-229	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	EJ. EL CUYO	77 VIAJES	\$ 36,374.82	\$ 32,299.18	\$ 32,299.18	100%	100%	10-jul-10	26-jul-10	26-jul-10	007 01-jun-10	AD	CONCLUIDA
23	OP-509	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE	COL. EL CERRITO	272ML Y 265.77M2	\$ 190,946.00	\$ 190,335.25	\$ 134,084.56	100%	70%	10-jul-10	25-jul-10		005 01-jun-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
24	OP-510	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE	COL. EL CERRITO	85 ML	\$ 38,746.00	\$ 37,730.29	\$ 32,782.32	100%	85%	10-jul-10	22-jul-10		005 01-jun-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
25	OP-511	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITUBIDE	COL. EL CERRITO	173.30ML	\$ 87,514.00	\$ 86,813.25	\$ 79,736.92	100%	92%	01-jul-10	13-jul-10		005 01-jun-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
26	OP-512	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F ^{AC} =200KG/CM2 (CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FCO. I. MADERO, ANDADOR NIÑOS HEROES ENTRE ANDADOR 27 DE FEBRERO Y CALLE FCO. I MADERO, ANDADOR 27 DE FEBRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ANDADOR NIÑOS HEROES Y CALLE FCO. I. MADERO ENTRE ANDADOR NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ)	COL. JOSE L. OCAMPO	1346.28 M2	\$ 621,472.00	\$ 618,365.97		100%	0%	01-sep-10	29-sep-10		010 07-jul-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
27	OP-515	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL	COL. HEBERTO CABRERA	85 ML	\$ 40,778.00	\$ 39,431.08		100%	0%	06-sep-10	20-sep-10		010 07-jul-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO
28	OP-516	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL	COL. HEBERTO CABRERA	84 ML	\$ 60,508.00	\$ 59,610.64		100%	0%	30-ago-10	20-sep-10		010 07-jul-10	CT	EN PROCESO FINANCIERO

APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES
TERCEER TRIMESTRE 2010

29	OP-013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE I. ALLENDE Y CALLE A. DE ITURBIDE	COL. EL CERRITO	744.40 M2	\$ 377,552.38	\$ 373,257.03	\$ 373,112.94	100%	100%	20-jul-10	04-ago-10	13-ago-10	006 01-jun-10	CT	CONCLUIDA
30	OP-600	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS BASICAS URBANAS	COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7 VIVIENDAS	\$ 616,000.00	\$ 610,741.80	\$ -	100%	0%	15-jul-10	30-ago-10			CT	EN PROCESO FINANCIERO
31	OP-601	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS BASICAS URBANAS	COL. MI ULTIMO ESFUERZO	4 VIVIENDAS	\$ 352,000.00	\$ 348,951.69	\$ -	50%	0%	15-jul-10	14-ago-10			CT	EN PROCESO
32	OP-602	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS BASICAS URBANAS	VILLA CHABLE	20 VIVIENDAS	\$ 1,760,000.00	\$ 1,738,421.45	\$ -	60%	0%	15-jul-10	30-oct-10			CT	EN PROCESO
33	OP-603	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA BASICA URBANA	COL. LAZARO CARDENAS	1 VIVIENDA	\$ 88,000.00	\$ 87,248.82	\$ -	100%	0%	15-jul-10	30-jul-10			CT	EN PROCESO FINANCIERO
34	OP-604	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS BASICAS RURALES	RIA LA ISLA	2 VIVIENDAS	\$ 170,000.00	\$ 168,891.06	\$ 164,172.31	100%	100%	15-jul-10	30-jul-10	10-ago-10		CT	EN PROCESO FINANCIERO
35	OP-605	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS BASICAS RURALES	RIA EL PIEDRAL	16 VIVIENDAS	\$ 1,360,000.00	\$ 1,351,128.58	\$ 745,878.17	60%	60%	15-jul-10	15-oct-10			CT	EN PROCESO
36	OP-513	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL	COL. HEBERTO CABRERA	779.72 M2	\$ 392,380.00	\$ 391,457.56		98%	0%	13-sep-10	04-oct-10		010 07- JUL-2010	CT	EN PROCESO
37	OP-066	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 4" DE DIAMETRO Y 60 MTS DE PROFUNDIDAD	EJ. NUEVO POCHOTE	1 MANTTO	\$ 124,211.08	\$ 123,636.46		5%	0%	27-sep-10	20-oct-10		012 30- ago-10	CT	EN PROCESO
41	OP-061	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	RIA. CACAO ZONA BAJA	650 ML	\$ 429,861.11	\$ 427,189.58		5%	0%	27-sep-10	30-oct-10		011 02-ago-10	CT	EN PROCESO
42	IS-251	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PISOS FONHAPO 2010	E. ZAPATA	1 APORTACION	\$ 316,800.00			100%	0%	02-sep-10	30-oct-10		012 30- ago-10	AD	EN PROCESO
44	OP-508	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (EN LA CALLE PROL. DE GALEANA ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE MELON)	COL. EL MANGAL	88.65 ML Y 70.92 M2	\$ 51,266.00	\$ 50,676.27	\$ 49,649.48	100%	100%	30-ago-10	13-sep-10	23-sep-10	010 07-jul-10	CT	EN PROCESO
45	OP-507	CONSTRUCCION DE CONCRETO DE PAVIMENTO HIDRAULICO F' C=20KG/CM2 (CALLE PROLG. DE GALEANA ENTRE CALLE MANILA Y CALLE MELON Y Y CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE CERESO)	COL. EL MANGAL	1,853.11 M2	\$ 874,418.00	\$ 863,158.01	\$ 689,662.79	98%	82%	30-ago-10	09-oct-10		010 07-jul-10	CT	EN PROCESO