

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 |
| 27-TABASCO RECURSO 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (31 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | 8,452,547 | 8,452,547 | 8,452,547 | 8,452,547 | 100% | 40,505 | 40,505 | | 4,754 | 4,754 | 100% |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA | RJRAL | OP047 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 831,292 | 831,292 | 831,292 | 831,292 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLE | URBANO | OP048 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 214,746 | 214,746 | 214,746 | 214,746 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I) | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLE | URBANO | OP030 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 247,954 | 247,954 | 247,954 | 247,954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 724 | 724 | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I) | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLE | URBANO | OP029 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 216,075 | 216,075 | 216,075 | 216,075 | 100% | 0 | 0 | METROS | 733 | 733 | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO.34, COBATAS NO.48 Y COL. MANUEL ANDRADE | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLE | URBANO | OP056 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, INTERESES (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA-TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ) | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) | RJRAL | OP066 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16,617 | 16,617 | METROS | 56 | 56 | 100% |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA - TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ) | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) | RJRAL | OP065 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 975,183 | 975,183 | 975,183 | 975,183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,116 | 2,116 | 100% |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE) | RJRAL | OP027 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 458,133 | 458,133 | 458,133 | 458,133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 573 | 573 | 100% |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO) | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) | RJRAL | OP028 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 156,968 | 156,968 | 156,968 | 156,968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 261 | 261 | 100% |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO. 34, COBATAS NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLE | URBANO | OP057 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS153 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 1,517,706 | 1,517,706 | 1,517,706 | 1,517,706 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|---|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | | | | | |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO NENDEZ MAGANA (PÉNJAMO) | RURAL | OP034 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 125,848 | 125,848 | 125,848 | 125,848 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 22 | 22 | 100% |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO NENDEZ MAGANA (PÉNJAMO) | RURAL | OP062 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 63,157 | 63,157 | 63,157 | 63,157 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100% |
| AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | OP036 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 103,043 | 103,043 | 103,043 | 103,043 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25 | 25 | 100% |
| AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 7-EMILIANO ZAPATA | CONCEPCIÓN | RURAL | OP035 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 43,265 | 43,265 | 43,265 | 43,265 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 6 | 100% |
| RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 34, COBATÁB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | OP058 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% |
| OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD Y ESCUELAS | 7-EMILIANO ZAPATA | LA PITA | RURAL | OP037 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 87,337 | 87,337 | 87,337 | 87,337 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1 | 1 | 100% |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DORALIDA GARCIA TEJERO. | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL) | RURAL | OP040 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 70,743 | 70,743 | 70,743 | 70,743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 69 | 69 | 100% |
| PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA HERNANDEZ DE ZETINA | 7-EMILIANO ZAPATA | COROZAL | RURAL | OP041 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 45,770 | 45,770 | 45,770 | 45,770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100% |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC. PRIM. LEOPOLDINA AZCUAGA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE) | RURAL | OP046 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 91,683 | 91,683 | 91,683 | 91,683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGELA CANEPA VDA. DE TOACHE | 7-EMILIANO ZAPATA | LA PITA | RURAL | OP038 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 71,627 | 71,627 | 71,627 | 71,627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA. | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP039 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 112,120 | 112,120 | 112,120 | 112,120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 7-EMILIANO ZAPATA | BOCA DE CHACAMAX | RURAL | OP045 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO O TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 7-EMILIANO ZAPATA | POCVICUC | RURAL | OP042 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 68,710 | 68,710 | 68,710 | 68,710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OSCAR ESPINOZA CHAN | 7-EMILIANO ZAPATA | TRES LETRAS | RURAL | OP044 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 145,336 | 145,336 | 145,336 | 145,336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO | 7-EMILIANO ZAPATA | CONCEPCION | RURAL | OP043 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 39,067 | 39,067 | 39,067 | 39,067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E ZAPATA-FONHAPO | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS009 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 2,567,950 | 2,567,950 | 2,567,950 | 2,567,950 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% |
| SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS178 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% |
| SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (INTERESES 2009) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS179 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23,888 | 23,888 | OTROS | 12 | 12 | 100% |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES DE EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-FONDO III | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | GC033 | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 145,379 | 145,379 | 145,379 | 145,379 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% |
| EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | GC020 | DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCION | 0 | 0 | 0% |

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ING. JESUS TEPALCANZINT GONZALEZ VEGA.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL JIMENEZ LANDERO

SINDICO DE HACIENDA
CESAR ABREU CASANOVA